



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

INFORMACION REPORTADA EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH)
RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) 2014

OBRA: TERMINACIÓN DE UN EDIFICIO PARA EL LABORATORIO DE NUTRICIÓN EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITÁN.
PARTIDA GENÉRICA: 616 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA.
PARTIDA ESPECÍFICA: 658 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA.
CLAVE PRESUPUESTAL: 445001100002001616658EABHA0214

Información general del Proyecto y estatus del flujo

Avance Financiero Acumulado al Trimestre

Período	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Reintegro	Observaciones
Primer Trimestre										
Segundo Trimestre										
Tercer Trimestre	2014	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	100%		
Cuarto Trimestre	2014	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	\$ 1,573,742.00	100%		PRESUPUESTALMENTE LA OBRA SE REPORTA AL 100%, PERO FISICA Y FINANCIERAMENTE LLEVA UN AVANCE DEL 49%

Rendimientos financieros acumulados al trimestre

Período	Generado	Ejercido	Observaciones
Primer Trimestre			
Segundo Trimestre			
Tercer Trimestre	\$ -	\$ -	
Cuarto Trimestre	\$ -	\$ -	

Avance Físico Acumulado al Trimestre

Período	Unidad de Medida	Acumulado	Avance	Observaciones
Primer Trimestre				
Segundo Trimestre				
Tercer Trimestre	Obra	1	1.00%	
Cuarto Trimestre	Obra	1	0.49%	LA OBRA SIGUE EJECUTÁNDOSE