



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
CUARTO TRIMESTRE 2020

DETALLE_PROYECTO																								AVANCE_FINANCIERO						AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	4	OAX200201709197	Proyecto de inversión	1,519,787.44	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	AMPLIACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMAS PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO - CAMPUS	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30499	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.05, meta_modificada:86.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Universidad, Oaxaca, México, lon:-95.24030685, lat:16.288011}}	13-05-2020	31-12-2020	1,519,787.44	1,519,787.44	1,253,183.40	1,253,183.40	778,256.08	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/TEH/A-D-01-2020, contratista:RODOLFO CARRO LOPEZ, convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.82}}	{1709197/proyecto_INICIO, 1709197/proyecto_PR OCECO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	OAX200201709176	Proyecto de inversión	3,668,581.06	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30495	5	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.2, meta_modificada:193.2}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta Maria Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.23326874, lat:16.2881764}}	09-07-2020	31-12-2020	3,668,581.06	3,668,581.06	3,006,004.34	3,006,004.34	2,489,977.89	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:UNISTMO/MOD-05/2020, contratista:CONSTRUCCIONES ALCAZAR ORTIZ, S.A. DE C.V., convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.56}}	{1709176/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	OAX200401878423	Proyecto de inversión	1,852,559.08	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	REPARACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	5470011576400120	5	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.42, meta_modificada:117.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carratera, Camarón, Oax., México, lon:-95.12293339, lat:16.5615057}}	18-11-2020	31-12-2020	1,852,559.08	1,852,559.08	913,602.32	913,602.32	362,953.27	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:OP/IXT/EO/N4-2020, contratista:INFRAESTRUCTURAJH, S.A. DE C.V., convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.71}}	{1878423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	obs1: {observacion:EN EL CAMPO DE REGISTRO "NUMERO DE COLOCAR SU PIPETAPA, trimestre:4.0, usuario:victor umateosh, fecha:2021-01-10}}
2020	4	OAX200201709160	Proyecto de inversión	8,821,341.65	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE NUEVE AULAS CON SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30493	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.01, meta_modificada:765.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:Juchitán de Zaragoza - Salina Cruz 90, Oaxaca, México, lon:-95.23219585, lat:16.2881764}}	09-07-2020	31-12-2020	8,821,341.65	8,821,341.65	5,742,031.62	5,742,031.62	5,742,031.62	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:UNISTMO/MOD-04/2020, contratista:CARSRER CO, S.A. DE C.V., convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.01}}	{1709160/proyecto_P ROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	OAX200201709071	Proyecto de inversión	1,962,910.00	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30437	5	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.82, meta_modificada:3691.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta Maria Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.23326874, lat:16.2881764}}	09-07-2020	31-12-2020	1,962,910.00	1,962,910.00	1,962,910.00	1,962,910.00	1,962,910.00	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:UNISTMO/MOD-02/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAJH, S.A. DE C.V., convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.182}}	{1709071/proyecto_P ROCESO, 1709071/proyecto_INICIO, 1709071/proyecto_PR OCECO, 1709071/proyecto_FI NI}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	OAX200201709189	Proyecto de inversión	768,866.77	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 2ª ETAPA	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30497	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.61, meta_modificada:975.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Unamed Road, Oaxaca, México, lon:-95.23326874, lat:16.2881764}}	13-05-2020	31-12-2020	768,866.77	768,866.77	768,866.77	768,866.77	768,866.77	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:UNISTMO/MOD-01/2020, contratista:IMPERCONSTRUCIONES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.61}}	{1709189/proyecto_P ROCESO, 1709189/proyecto_FI NI}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	4	OAX200201709192	Proyecto de inversión	500,000.00	tit1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)}	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30498	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Salina Cruz - Juchitán de Zaragoza 6051, Refinería del Pacífico, Oax., México, lon:-95.23326874, lat:16.2881764}}	13-05-2020	31-12-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	{tipo_obra:Obr, numero_contrato:UNISTMO/MOD-03/2020, contratista:INFRAESTRUCTURAJH, S.A. DE C.V., convocante:U	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}}	{1709192/proyecto_P ROCESO, 1709192/proyecto_FI NI}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones