



# UNIVERSIDAD DEL ISTMO

RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS  
DESTINO DEL GASTO  
TERCER TRIMESTRE 2020

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSABLE	ID MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
																									RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FISICOS	CARPETA FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	OBSERVACIONES REVISION
2020	3	OAX200201709189	Proyecto de inversión	768,866.77	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:768866}	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC 2ª. ETAPA	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30497	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.61, meta_modificada:975.61}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Unna med Road, Oaxaca, México, lon:-95.23326874, lat:16.2881764}}	13-05-2020	31-12-2020	768,866.77	758,108.05	127,178.25	127,178.25	127,178.25	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/TEH/O/N1-2020, contratista:IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.61}}	(1709189/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	OAX200201709186	Proyecto de inversión	550,000.00	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:550000}	REPARACION DEL EDIFICIO DE SIETE AULAS Y TRES ANEXOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30496	5	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:117.42, meta_modificada:117.42}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta María Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.1330722}}	13-05-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observacion: Con motivo del sismo del día 23 de junio del presente año y debido a que se han seguido presentando en el estado y...	Sin observaciones
2020	3	OAX200201709071	Proyecto de inversión	1,962,910.00	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:1962910}	REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE LOS EDIFICIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30437	5	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3691.82, meta_modificada:3691.82}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta María Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.1330722}}	09-07-2020	31-12-2020	1,962,910.00	1,922,810.42	1,381,695.52	1,381,695.52	1,381,695.52	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/XT/O/N2-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2953.46}}	(1709071/proyecto_PROCESO, 1709071/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	OAX200201709171	Proyecto de inversión	1,302,559.08	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:1302559}	REPARACION DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30494	5	13	21	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:131.96, meta_modificada:131.96}}	1	{geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Oaxaca Juchitán de Zaragoza - Sta María Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.1330722}}	09-07-2020	31-12-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}		Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observacion: Con motivo del sismo del día 23 de junio del presente año y debido a que se han seguido presentando en el estado y...	Sin observaciones
2020	3	OAX200201709197	Proyecto de inversión	1,519,787.44	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:1519787}	AMPLIACION DEL SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIMAS PARA AULAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30499	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.05, meta_modificada:86.05}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Universitario, Oaxaca, México, lon:-95.24030685, lat:16.28801163}}	13-05-2020	31-12-2020	1,519,787.44	1,398,034.13	419,410.24	419,410.24	419,410.24	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/TEH/O/N2-2020, contratista:CONSTRUCCIONES TRIFASICA, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.91}}	(1709197/proyecto_PROCESO, 1709197/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	OAX200201709160	Proyecto de inversión	8,821,341.65	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:8821341}	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE NUEVE AULAS CON SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 30493	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.01, meta_modificada:765.01}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:89, direccion:Juchitán de Zaragoza - Salina Cruz 90, Oaxaca, México, lon:-95.23219585, lat:16.2897820}}	09-07-2020	31-12-2020	5,136,496.61	7,782,780.52	2,858,858.75	2,858,858.75	2,858,858.75	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/TEH/O/N1-2020, contratista:CAERSER CO, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.5}}	(1709160/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2020	3	OAX200201709192	Proyecto de inversión	500,000.00	{ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), meta:500000}	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SANITARIOS Y SANITARIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS TEHUANTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	FAM IES 304	5	117	182	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:515, localidad:1, direccion:Salina Cruz - Juchitán de Zaragoza 6051, Refinería del Pacífico, Oax., México, lon:-95.23219585}}	13-05-2020	31-12-2020	500,000.00	483,398.69	299,692.20	299,692.20	299,692.20	{tcto1: {tipo_obra:Obr a, numero_contrato:OP/TEH/O/N3-2020, contratista:INFRAESTRUCTURA JH, S.A. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DEL ISTMO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}}	(1709192/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

2020	3	OAX200201709176	Proyecto de inversión	3,668,581.06	tipo: ciclo_recurso: 2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3668581.06	DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO, CAMPUS IXTEPEC.	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD	FAM IES 304	5	115	101	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.2, meta_modificada:193.2} }	1	geoz: [cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Oaxaca Luchitán de Zaragoza - Sta María Guienagati, Camarón, Oax., México, lon:-95.12306213, lat:16.56888	09-07-2020	31-12-2020	2,733,092.00	3,006,004.34	1,177,929.75	1,177,929.75	1,177,929.75	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.96} }	{1709176/ proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
------	---	-----------------	-----------------------	--------------	--	--	----	--------	---	------------------------	---	-----------	-----------------	-------------	-------------	---	-----	-----	---	---	---	--	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	--------------------------------	--------------	------------------	-------------------	-------------------