DETALLE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 2008

INSTITUCION: **UNIVERSIDAD DEL ISTMO**
FECHA DEL REPORTE: **26 DE FEBRERO DE 2009**

Consecutivo	Descripción de la obra	Sede Area a Equipar			Tipo de obra y equipamiento (monto en pesos)		Fuente de Financiamiento (Monto)					No. de alum-nos beneficia-dos	No. de académicos beneficiados	Derrama económica			Laboratorio de Química			Talleres de Diseño			Area Posgrado Maestría			Área Lic. En Matemáticas Aplicadas			Suma		% de avance en equipamiento	Fechas			Recursos ejercidos (montos en pesos)					Observaciones
							Federal		Otras					Empleos Generados																					Federal		Otras			
		Campus existente	Nuevo Campus	Nueva IES	Construcción	Equipamiento	Incremento de Matrícula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto	Total			No.	Monto	Monto en Bienes y Servicios	No.	Equipos/ Materiales/ Mobiliario Programa-dos	% de avance	No.	Equipos/ Materiales/Mobiliario Programa-dos	% de avance	No.	Equipos Programa-dos	% de avance	No.	Equipos Programa-dos programa-dos	% de avance	No.	Equipos Programados		Inicio	Avance (de corte)	Término	Incremento de Matrícula	Ampliación de la Oferta Educativa	Nombre	Monto	**Total**	Institución
	INCREMENTO DE MATRÍCULA																																							
1	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE QUIMICA Y TALLERES DE DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO	X			0,00	4.565.604,00	2.282.802,00	0,00	ESTATAL	2.282.802,00	4.565.604,00	204	65				1374	1374	**100%**	484	484	**100%**							1858	1858	**100%**	DIC 2008	FEB 2009	FEB 2009	2.282.802,00	0,00	ESTATAL	2.282.802,00	4.565.604,00	LA APORTACION ESTATAL FUE AUTORIZADA Y RADICADA EN EL MES DE FEBRERO 2009
	Total apoyado con incremento de matrícula				**0,00**	**4.565.604,00**	**2.282.802,00**	**0,00**		**2.282.802,00**	**4.565.604,00**	**204**	**65**	**0**	**0**	**0**	**1374**	**1374**	**100%**	**484**	**484**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1858**	**1858**	**100%**				**2.282.802,00**			**2.282.802,00**	**4.565.604,00**	
	AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA																																							
1	EQUIPAMIENTO DEL AREA DE POSGRADO MAESTRIA EN CIENCIAS EN ENERGIA EOLICA Y EQUIPAMIENTO DE LA LICENCIATURA EN MATEMATICAS APLICADAS EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO	X			0,00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00	ESTATAL	4.000.000,00	8.000.000,00	204	65										102	102	**100%**	53	53	**100%**	155	155	**100%**	DIC 2008	FEB 2009	FEB 2009	0,00	4.000.000	ESTATAL	4.000.000	8.000.000	LA APORTACION ESTATAL FUE AUTORIZADA Y RADICADA EN EL MES DE FEBRERO 2009
	Total apoyado con ampliación de oferta educativa				**0,00**	**8.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	**8.000.000,00**	**204**	**65**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102**	**102**	**100%**	**53**	**53**	**100%**	**155**	**155**	**100%**				**0,00**	**4.000.000**		**4.000.000**	**8.000.000**	
	TOTAL TODAS LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO				**0,00**	**12.565.604,00**	**2.282.802,00**	**4.000.000,00**		**6.282.802,00**	**12.565.604,00**	**408**	**110**	**0**	**0,00**	**0,00**	**1374**	**1374**	**100%**	**484**	**484**	**100%**	**102**	**102**	**100%**	**53**	**53**	**100%**	**2013**	**2013**	**100%**				**2.282.802**	**4.000.000**		**6.282.802**	**12.565.604**	

NOTA ACLARATORIA:

LA COMPROBACION DEL FONDO CONCURRENTE PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA EN LA EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2008, ASI COMO DEL FONDO CONCURRENTE PARA AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA TIPO SUPERIOR SE REALIZA EN LA PRESENTE FECHA DERIVADO A QUE LOS **RECURSOS FEDERALES** FUERON AUTORIZADOS PARA SU LIBERACON POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL COPLADE DEL ESTADO DE OAXACA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2008 Y LIBERADOS POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2008.

EN CUANTO A LOS **RECURSOS ESTATALES**, FUERON AUTORIZADOS Y LIBERADOS POR LAS DEPENDENCIAS CITADAS ANTERIORMENTE EN EL MES DE FEBRERO DE 2009.

C.P. CIRO AURELIANO MATADAMAS HERNANDEZ
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
R E C T O R

SEP